



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA

C.A.P. 86080 - CORSO UMBERTO I, 21 - Tel. 0865/84260 Fax 0865/847776 - C.F. 8000183 094 4 -
P. IVA 0008581 094 3

e_mail: acquavivadisernia@libero.it www.comune.acquavivadisernia.is.it PEC:
comuneacquavivadisernia@pec.it

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 03 AGOSTO 2019

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' VALLONE DELLA FONTE, FUCILE E SANTO'OVINO. PROVVEDIMENTI.

CUP: I14B13000180002 CIG:5583652F61

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Molise – Delibera CIPE n. 8/2012", dell'importo complessivo di €. 400.000,00 a firma dell'Ing. Francesco Ciummo;

Che il progetto risulta finanziato con Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 273 del 05/05/2014;

Che in data 7 giugno 2014 veniva stipulato il contratto di appalto n. 2/2014 di rep. registrato a Isernia in data 11/06/2014 al n. 101 dell'importo di €. 246.228,52 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 7.704,70;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 9 maggio 2015 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto del -8,69% pari a €. 256.897,46;

Che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione, in data 24.04.2015 senza riserve;

Che durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa lavori per le motivazioni in essi riportate:

- sospensione lavori n. 01 del 18/10/2014;
- ripresa lavori n. 01 del 08/06/2015;
- sospensione lavori n. 02 del 20/08/2015;
- ripresa lavori n. 02 del 04/12/2017;
- sospensione lavori n. 03 del 05/12/2017;

Che per effetto delle sospensioni citate, alla data odierna restano, per completare le opere, giorni 15 naturali e consecutivi;

Che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 04.05.2019 veniva rideterminato il nuovo quadro economico preservando l'importo dei lavori pari a €. 256.897,46;

Preso atto del verbale di constatazione eventi, tempistiche di esecuzione lavori e proroga del 23 luglio 2019 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, dal quale risulta che l'impresa ha manifestato la propria disponibilità a riprendere i lavori e a terminarli agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto (n. 2/2014 di rep.) con una proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dal verbale di ripresa successivo all'approvazione del verbale, impegnandosi a rinunciare a qualunque riserva e/o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, giusto e congruo concedere la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;

VISTI:

- gli atti in narrativa elencati;
- Il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale sui Lavori, Servizi e Fornitura in economia;

ATTESA la propria competenza giusto decreto sindacale n. 04 in data 17.05.2019;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto del verbale di constatazione eventi, tempistiche di esecuzione lavori e proroga, del 23 luglio 2019 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, dal quale risulta che l'impresa ha manifestato la propria disponibilità a riprendere i lavori e a terminarli agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto (n. 2/2014 di rep.) e dell'atto di sottomissione del 24/04/2015 con una proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dal verbale di ripresa da redigersi successivamente al presente atto, impegnandosi a rinunciare a qualunque riserva e/o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;

2) Di considerare valide le motivazioni riportate nel verbale del 23 luglio 2013, concedendo la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di ripresa lavori;

3) Di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale e dell'atto aggiuntivo di complessivi €. 256.897,46.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'Impresa esecutrice.

Di dare atto altresì:


Che, relativamente al sottoscritto Responsabile del Servizio, non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi dell'art.54 - comma 5- del D.Lgs 165/2001 e dell'art.6 - comma 1 - del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Acquaviva D'Isernia ed in materia di anticorruzione e di trasparenza, giusta deliberazione n.833 del 03.08.2016 dell'ANAC, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line del Comune di Acquaviva d'Isernia;

Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione amministrazione trasparente – atti di concessione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Di informare che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Leva



Si Attesta la regolarità tecnica, esito **Favorevole**.

Acquaviva d'Isernia, 3 agosto 2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Leva

Si Attesta la regolarità contabile, esito **Favorevole**.

Acquaviva d'Isernia,

07.08.2019



Il Responsabile dell'Area finanziaria
Dott.ssa Rosalba Zanca

Si Attesta la copertura finanziaria, esito **Favorevole**.

Acquaviva d'Isernia,

07.08.2019



Il Responsabile dell'Area finanziaria
Dott.ssa Rosalba Zanca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124,1^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

- Reg. pubbl. n° _____

Acquaviva d'Isernia, ____/____/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni