



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA

C.A.P. 86080 - CORSO UMBERTO I, 21 - Tel. 0865/84260 Fax 0865/847776 - C.F. 8000183 094 4 - P. IVA 0008581 094 3
e_mail: acquavivadisernia@libero.it www.comune.acquavivadisernia.is.it PEC: comuneacquavivadisernia@pec.it

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 19/05/2020


OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' VALLONE DELLA FONTE, FUCILE E SANT'OVINO – ESAME ED APPROVAZIONE TERZO SAL.

CUP: I14B13000180002 - CIG: 5583652F61

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del **21/08/2013** veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino per l'importo complessivo di €. 400.000,00 a firma dell'Ing. Francesco Ciummo;
- con Decreto Commissariale n. 273/com. del **02/05/2014** veniva concesso il finanziamento dell'intervento dei lavori di che trattasi con la rimodulazione del quadro economico con la finalità dell'intervento;
- con contratto **rep. n. 02/2014** in data **07/06/2014** venivano affidati alla ditta NR Genio Civile s.r.l. con sede in Acquaviva d'Isernia, i lavori di completamento sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino;
- in data **19.06.2014** venivano consegnati i lavori;
- in data **24.04.2015** l'impresa sottoscriveva lo schema atto di sottomissione senza riserve;
- con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 18 del 9 maggio 2015** veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto del -8,69% pari a €.249.192,76 oltre a €. 7.704,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi €. **256.897,16** oltre I.V.A. 10%;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa lavori per le motivazioni in essi riportate:
 - sospensione lavori n. 01 del 18/10/2014;
 - ripresa lavori n. 01 del 08/06/2015;
 - sospensione lavori n. 02 del 20/08/2015;
 - ripresa lavori n. 02 del 04/12/2017;
 - sospensione lavori n. 03 del 05/12/2017;



- ripresa lavori n. 3 del 26/08/2019;
- sospensione lavori n. 4 del 19/11/2019;
- ripresa lavori n. 4 del 24/02/2020;
- sospensione lavori n. 5 del 23/04/2020.

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. **19 del 04.05.2019** veniva rideterminato il nuovo quadro economico preservando l'importo dei lavori pari a €. **256.897,46** di cui €. 7.704,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con verbale di constatazione eventi, tempistiche di esecuzione lavori e proroga del **23 luglio 2019** sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, l'impresa ha manifestato la propria disponibilità a riprendere i lavori e a terminarli agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto (n. 2/2014 di rep.) con una proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dal verbale di ripresa successivo all'approvazione del verbale, impegnandosi a rinunciare a qualunque riserva e/o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 30 del **3 agosto 2019** veniva preso atto del verbale di constatazione eventi, tempistiche di esecuzione lavori e proroga, del 23 luglio 2019 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, e concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di ripresa lavori;

- con determinazione n. 11 del 01/10/2014 veniva approvato il Primo Stato d'Avanzamento Lavori;

- con determinazione n. 11 del 14/07/2015 veniva approvato il Secondo Stato d'Avanzamento Lavori;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del **22 Aprile 2020** veniva approvata la perizia di variante n. 2 dei lavori di completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino confermando l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto dell'8,69% pari a €. **249.192,76** oltre €. **7.704,70** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. **256.897,46** oltre I.V.A. 10%;

Visto il terzo stato d'avanzamento lavori redatto dall'Ing. Francesco Ciummo in qualità di Direttore dei Lavori, trasmesso ed acquisito al prot. n. 952 in data 24/04/2020 dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 23/04/2020 al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. **247.365,74** oltre I.V.A. 10%;

Visto il certificato di pagamento n. 3 in data 23/04/2020 dal quale risulta un credito all'Impresa pari a €. **58.212,24** oltre I.V.A.10% al netto delle ritenute dello 0,5%, del recupero dell'anticipazione e dei certificati precedenti;

Atteso che la ditta NR Genio Civile S.r.l. con sede in Acquaviva d'Isernia in Via Raschiapone n. 4 risulta in regola con il versamento dei contributi come da DURC acquisito agli atti d'ufficio con numero di protocollo INAIL_20622575;

VISTI:

- gli atti in narrativa elencati;
- Il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale sui Lavori, Servizi e Fornitura in economia;



ATTESA la propria competenza giusto decreto sindacale n. 1 in data 13.01.2020;

DETERMINA

Approvare gli atti contabili ed il certificato di pagamento n. 3 relativi al Terzo SAL redatti dall'Ing. Francesco CIUMMO, trasmessi ed acquisiti al prot. n. 952 in data 24/03/2020 dei Lavori di completamento sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino a favore della Ditta N.R. Genio con sede in Acquaviva d'Isernia Via Raschiapone n. 4 – P.IVA 00384950945 dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto dell'8,69% pari a €. 247.365,74 oltre €. 7.704,70 per oneri di scurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 256.897,46 oltre I.V.A. 10%;

Di disporre la liquidazione, a favore della Ditta N.R. Genio con sede in Acquaviva d'Isernia Via Raschiapone n. 4 – P.IVA 00384950945, l'importo del certificato di pagamento n. 3 di €. 64.033,46 IVA 10 % compresa ad avvenuta erogazione delle corrispondenti somme da parte della Regione Molise, Ente finanziatore.

Imputare la spesa sopra disposta sul capitolo n. 3149 del Bilancio Corrente;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare, prima del mandato di pagamento, di avanzare richiesta ad Equitalia Servizi s.p.a. ai sensi dell'art. 48 bis del Dpr n. 602/73 acquisendo agli atti d'ufficio la verifica per la sopracitata ditta di soggetto non inadempiente;

Di dare atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 del Tuel.

Di dare atto:

-**Che** in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice GIG di riferimento n. 5583652F61 da citare nelle fatture elettroniche;


-**Che**, relativamente al sottoscritto Responsabile del Servizio, non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi dell'art.54 - comma 5- del D.Lgs 165/2001 e dell'art.6 - comma 1 - del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Acquaviva D'Isernia ed in materia di anticorruzione e di trasparenza, giusta deliberazione n. 833 del 03.08.2016 dell'ANAC, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line del Comune di Acquaviva d'Isernia;

Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione amministrazione trasparente – atti di concessione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Di informare che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Giuseppe Leva



Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d'Isernia, 14/05/2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Leva

Si Attesta la regolarità contabile, esito Favorevole.

Acquaviva d'Isernia, 22.05.2020

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Dott.ssa Rosalba Zanca

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d'Isernia, 22.05.2020

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Dott.ssa Rosalba Zanca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124,1^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

- Reg. pubbl. n° _____

Acquaviva d'Isernia, ___/___/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni